



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus* Blumenau

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PAVIMENTAÇÃO

RDC ELETRÔNICO 001/2020

PROCESSO 23473.001131/2020-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Remanescente da pavimentação de Blumenau



INSTITUTO FEDERAL
Catarinense

LDI: 23,61%
ÁREA: 1914,11m²
LOCAL: Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau, SC
RESP: Eng. Civil – Pierri Eduardo Batista Rodrigues
DATA: ago/20
REF: jun/20

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)			TOTAL	
		0 – 30	60 – 90	90 – 120		
01	Serviços preliminares	85,51%	9,75%	4,74%	100,00%	
		5.734,00	653,83	317,95		
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	35,74%	43,23%	21,02%	6.705,78	
		540,52	653,83	317,95		
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	100,00%				
		2.745,22	0,00	0,00		
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100,00%				
		1.049,25	0,00	0,00		
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100,00%				
		1.399,01	0,00	0,00		
02	Infraestrutura - Movimentação de terra	40,00%	50,00%	10,00%		100,00%
		584,92	731,15	146,23		1.462,29
03	Infraestrutura - Drenagem	45,00%	45,00%	10,00%	100,00%	
		2.162,71	2.162,71	480,60	4.806,02	
04	Supraestrutura - Pavimentação	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	
		1.735,51	2.892,52	1.157,01	5.785,03	
05	Supraestrutura - Passeios	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	
		12.949,68	21.582,80	8.633,12	43.165,60	
06	Supraestrutura - Sinalização			100,00%	100,00%	
		0	0	2.892,23	2.892,23	
07	Administração local	35,74%	43,23%	21,02%	100,00%	
		2.017,22	2.440,06	1.186,56	5.643,84	
TOTAL		35,74%	43,23%	21,02%	R\$ 70.460,79	
		25.184,04	30.463,06	14.813,70		