

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**OBRA: ADEQUAÇÕES DO CÂMPUS BLUMENAU DO IFC PARA HABITE-SE CBM/SC**

LDI: 20,36%

ÁREA: 7346,13m²

LOCAL: Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau, SC

RESP: Eng. Mec. - Gilney A. B. Palhares

RESP: Eng. Civil – Pierrí Eduardo Batista Rodrigues

DATA: abr/19

REF: fev/19

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)					TOTAL
		0 – 30	60 – 90	90 – 120	120 – 150	150 – 180	
01	Serviços preliminares	25,00%	37,50%	37,50%			100,00%
		5.670,78	8.506,17	8.506,17	0,00	0,00	22.683,12
02	Movimentação de terra	75,00%	25,00%				100,00%
		10.700,30	3.566,77	0,00	0,00	0,00	14.267,06
03	Infra-estrutura		100,00%				100,00%
		0,00	28.700,34	0,00	0,00	0,00	28.700,34
04	Supra-estrutura			100,00%			100,00%
		0,00	0,00	96.087,20	0,00	0,00	96.087,20
05	Alvenaria e fechamentos		80,00%	20,00%			100,00%
		0,00	5.081,57	1.270,39	0,00	0,00	6.351,96
06	Alvenaria e fechamentos					100,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,86	2.349,86
07	Esquadrias		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%
		0,00	6.608,36	26.433,43	26.433,43	6.608,36	66.083,58
08	Instalações elétricas			25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
		0,00	0,00	768,62	1.537,24	768,62	3.074,48
09	Instalações hidráulicas e sanitárias					100,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,24	2.603,24
10	Impermeabilização			50,00%	50,00%		100,00%
		0,00	0,00	359,40	359,40	0,00	718,80
11	Instalações de combate a incêndio				100,00%		100,00%
		0,00	0,00	0,00	44.867,54	0,00	44.867,54
12	Revestimentos				25,00%	75,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	3.298,01	9.894,04	13.192,05
13	Pintura					100,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,76	5.294,76
14	Climatização				100,00%		100,00%
		0,00	0,00	0,00	1.516,11	0,00	1.516,11
15	Urbanização					100,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,52	9.101,52
16	Complementação da obra		15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		0,00	1.085,40	1.808,99	2.170,79	2.170,79	7.235,97
TOTAL		5,05%	16,52%	41,72%	24,74%	11,97%	R\$ 324.127,59
		16.371,08	53.548,60	135.234,21	80.182,53	38.791,19	