

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**OBRA: Readequação dos Laboratórios e Salas Administrativas**LDI: Obra: 24,50% :equipamentos: 19,76%
ÁREA: 5180,14m²

LOCAL: Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau, SC

RESP: Eng. Mec. - Gilney A. B. Palhares


RESP: Eng. Elet. - Jônatas Teixeira

RESP: Eng. Civil - Pierri Eduardo Batista

DATA: out/19

REF: 08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)					TOTAL
		0 – 30	30 – 60	60 – 90	90 – 120	120 – 150	
01	Serviços preliminares	25,00%	37,50%	37,50%			100,00%
		9.155,94	13.733,91	13.733,91			36.623,76
02	Movimentação de terra	75,00%	25,00%				100,00%
		626,79	208,93				835,72
03	Infraestrutura		100,00%				100,00%
			3.341,34				3.341,34
04	Supraestrutura			100,00%			100,00%
				15.672,56			15.672,56
05	Vedação		80,00%	20,00%			100,00%
			25.706,06	6.426,52			32.132,58
06	Esquadrias					100,00%	100,00%
						5.482,07	5.482,07
07	Instalações elétricas		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			16.199,33	64.797,33	64.797,33	16.199,33	161.993,32
08	Instalações de rede lógica			25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
				40.226,74	80.453,48	40.226,74	160.906,96
09	Impermeabilização					100,00%	100,00%
						822,73	822,73
10	Revestimentos			50,00%	50,00%		100,00%
				125,03	125,03		250,06
11	Pintura				100,00%		100,00%
					516,66		516,66
12	Forro				25,00%	75,00%	100,00%
					5.337,51	16.012,52	21.350,03
13	Instalações especiais					100,00%	100,00%
						28.672,47	28.672,47
14	Equipamentos				100,00%		100,00%
					228.053,89		228.053,89
15	Serviços complementares		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			2.304,57	6.913,70	6.913,70	6.913,70	23.045,67
TOTAL		1,36%	8,54%	20,55%	53,66%	15,89%	R\$ 719.699,82
		9.782,73	61.494,14	147.895,79	386.197,60	114.329,57	



1,36% 9,90% 30,45% 84,11% 100,00%

